

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	26 Jun '16							17 Jul '16							07 Aug '16							28 Aug '16							18 Sep '16							09 Oct '16							30 Oct '16							20 Nov '16						
					F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T																					
1	<b>LINEAS DE EMPAQUE</b>	97 days	Mon 04/07/16	Wed 16/11/16	[Summary bar]																																																							
2	<b>PRELIMINARES</b>	4.88 days	Mon 04/07/16	Fri 08/07/16	[Summary bar]																																																							
3	ORDEN DE COMPRA	1 day	Mon 04/07/16	Mon 04/07/16	[Task bar]																																																							
4	ANTICIPOS	1 day	Fri 08/07/16	Fri 08/07/16	[Task bar]																																																							
5	<b>INGENIERIAS</b>	50.88 days	Tue 05/07/16	Tue 13/09/16	[Summary bar]																																																							
6	INGENIERIA PRIMER ETAPA MEC	7 days	Tue 05/07/16	Wed 13/07/16	[Task bar]																																																							
7	INGENIERIA SEGUNDA ETAPA MEC	22.88 days	Thu 14/07/16	Mon 15/08/16	[Task bar]																																																							
8	INGENIERIA TERCER ETAPA MEC	14 days	Tue 16/08/16	Fri 02/09/16	[Task bar]																																																							
9	INGENIERIA ELECTRICA	6.88 days	Mon 05/09/16	Tue 13/09/16	[Task bar]																																																							
10	<b>ADQUISICIONES</b>	29.88 days	Mon 18/07/16	Fri 26/08/16	[Summary bar]																																																							
11	COMPRA MATERIALES	29.88 days	Mon 18/07/16	Fri 26/08/16	[Task bar]																																																							
12	<b>FABRICACION</b>	77.88 days	Thu 14/07/16	Mon 31/10/16	[Summary bar]																																																							
13	PLATAFORMA	48.13 days	Thu 14/07/16	Tue 20/09/16	[Task bar]																																																							
14	RACKS DE LAVADO DE CELDAS	17.98 days	Thu 14/07/16	Tue 09/08/16	[Task bar]																																																							
15	ESCALERA	14 days	Tue 09/08/16	Mon 29/08/16	[Task bar]																																																							
16	ELEVADOR A DET METALES	9.88 days	Tue 09/08/16	Mon 22/08/16	[Task bar]																																																							
17	ESTACIONES DE EMPAQUE	21 days	Tue 09/08/16	Wed 07/09/16	[Task bar]																																																							
18	ELEVADORES DOBLES	55 days	Tue 16/08/16	Mon 31/10/16	[Task bar]																																																							
19	TOLVAS DE ALIMENTACION DE PRODUCTO	21 days	Tue 16/08/16	Tue 13/09/16	[Task bar]																																																							
20	ESTRUCTURA VIBRADORES	14 days	Mon 05/09/16	Thu 22/09/16	[Task bar]																																																							
21	VOLCABINES	32 days	Mon 05/09/16	Tue 18/10/16	[Task bar]																																																							
22	SISTEMA DE RIELES DE VOLCABINES	32 days	Mon 05/09/16	Tue 18/10/16	[Task bar]																																																							
23	PULMONES DE AIRE	5 days	Thu 13/10/16	Wed 19/10/16	[Task bar]																																																							
24	BAJADAS DE CUBIERTA DE	4 days	Thu 13/10/16	Tue 18/10/16	[Task bar]																																																							
25	TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO	21 days	Wed 14/09/16	Wed 12/10/16	[Task bar]																																																							
26	<b>MONTAJE E INTALACIONES</b>	27 days	Mon 10/10/16	Wed 16/11/16	[Summary bar]																																																							
27	MONTAJE PLATAFORAMA, RACKS Y ESCALERA	10 days	Mon 10/10/16	Mon 24/10/16	[Task bar]																																																							
28	MONTAJE BASCULA Y EMBOLSADORA	2 days	Mon 24/10/16	Wed 26/10/16	[Task bar]																																																							
29	MONTAJE ESTRUCTURA ERIEZ	2 days	Wed 26/10/16	Fri 28/10/16	[Task bar]																																																							
30	MONTAJE VIBRADORES	4 days	Fri 28/10/16	Thu 03/11/16	[Task bar]																																																							
31	INSTALACION ELEVADORES DOBLES	4 days	Thu 03/11/16	Wed 09/11/16	[Task bar]																																																							
32	INSTALACION ELEVADOR A DET MET	1 day	Thu 03/11/16	Fri 04/11/16	[Task bar]																																																							
33	INSTALACION ESTACIONES DE EMPAQUE	1 day	Thu 03/11/16	Fri 04/11/16	[Task bar]																																																							
34	INSTALACION TOLVAS DE ALIMENTACION	1 day	Wed 09/11/16	Thu 10/11/16	[Task bar]																																																							
35	INSTALACION RIELES DE VOLCABINES	2 days	Thu 10/11/16	Mon 14/11/16	[Task bar]																																																							
36	INSTALACION VOLCABINES	2 days	Mon 14/11/16	Wed 16/11/16	[Task bar]																																																							
37	INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS	5 days	Fri 04/11/16	Fri 11/11/16	[Task bar]																																																							
38	<b>PRUEBAS Y ARRANQUE</b>	5 days	Mon 07/11/16	Mon 14/11/16	[Summary bar]																																																							
39	PRUEBAS CON TECNICO HAYSEN/YAMATO	4 days	Mon 07/11/16	Fri 11/11/16	[Task bar]																																																							
40	ARRANQUE	1 day	Fri 11/11/16	Mon 14/11/16	[Task bar]																																																							

Proyecto: PROGRAMA PROYECTO L  
 Fecha: Fri 04/06/21

Tarea		Resumen		Hito externo		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
División		Resumen del proyecto		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progreso	
Hito		Tareas externas		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Fecha límite	